



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS
COORDENADORIA DE OBRAS

	OBRA:	Retomada da Segunda Etapa do Edifício Multiuso da UNILA - Construção do Bloco de Aulas 02								
ETAPA		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	3,71%	5,10%	7,08%	5,52%	6,35%	7,90%	9,84%	8,21%	8,91%
	R\$	15.580,11	21.412,24	29.685,85	23.146,31	26.639,31	33.148,05	41.267,58	34.446,29	37.389,46
ITENS GERAIS	%	40,00%	20,00%							
	R\$	288.821,65	144.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDAÇÕES	%		50%	50%						
	R\$	0,00	252.525,95	252.525,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRUTURAS DE CONCRETO	%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
	R\$	0,00	0,00	289.387,28	289.387,28	289.387,28	289.387,28	289.387,28	0,00	0,00
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
	R\$	0,00	0,00	0,00	131.297,09	131.297,09	131.297,09	131.297,09	131.297,09	0,00
IMPERMEABILIZAÇÃO	%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	0,00%	
	R\$	0,00	0,00	8.398,32	8.398,32	8.398,32	8.398,32	8.398,32	0,00	0,00
REVESTIMENTO DE PAREDE	%					15,00%	25,00%	25,00%	20,00%	15,00%
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	64.752,55	107.920,92	107.920,92	86.336,73	64.752,55
REVESTIMENTO DE PISO	%						15,00%	25,00%	25,00%	20,00%
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.489,81	129.149,69	129.149,69	103.319,75
REVESTIMENTO DE FORRO	%							15,00%	25,00%	25,00%
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.701,84	59.503,06	59.503,06
ESQUADRIAS	%								30,00%	40,00%
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.252,50	195.003,34
PINTURA	%									20,00%
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.092,38
LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS	%									
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%									20,00%
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.996,05
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	%							20,00%	20,00%	20,00%
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.156,76	63.156,76	63.156,76
INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	%								20,00%	30,00%
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.863,97	34.295,96
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO	%									
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO	%									
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA	%									
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERRALHERIA E MARCENARIA	%									
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITENS FINAIS	%									
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL S/ ADM LOCAL		288.821,65	396.936,77	550.311,55	429.082,69	493.835,24	614.493,42	765.011,89	638.559,81	693.119,84
% (S/ ADM LOCAL)		3,71%	5,10%	7,08%	5,52%	6,35%	7,90%	9,84%	8,21%	8,91%
TOTAL – MÊS	R\$	304.401,76	418.349,02	579.997,39	452.229,00	520.474,55	647.641,48	806.279,47	673.006,10	730.509,30
PERCENTUAL – MÊS	%	3,71%	5,10%	7,08%	5,52%	6,35%	7,90%	9,84%	8,21%	8,91%
TOTAL – ACUMULADO	R\$	304.401,76	722.750,78	1.302.748,17	1.754.977,17	2.275.451,72	2.923.093,20	3.729.372,67	4.402.378,77	5.132.888,07
PERCENTUAL – ACUMULADO	%	3,71%	8,82%	15,89%	21,41%	27,76%	35,66%	45,50%	53,71%	62,63%

Página 2



Emitido em 08/08/2022

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 55/2022 - SECIC (10.01.05.27)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 09/08/2022 11:20)

AREF KALILO LIMA KZAM

SECRETARIO - TITULAR

SECIC (10.01.05.27)

Matrícula: 2086727

(Assinado digitalmente em 09/08/2022 07:40)

CLEOFAS BERWANGER

CHEFE DE COORDENADORIA - TITULAR

COB (10.01.05.27.02)

Matrícula: 1823954

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número: **55**, ano: **2022**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **08/08/2022** e o código de verificação: **3045219e4d**