



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**UNIVERSIDADE FEDERAL DE INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA**  
**SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS**  
**COORDENADORIA DE OBRAS**

OBRA: Retomada da Segunda Etapa do Edifício Multiúso da UNILA - Construção do Bloco de Aulas 02

| ETAPA                                      |     | MÊS 01     | MÊS 02     | MÊS 03       | MÊS 04       | MÊS 05       | MÊS 06       | MÊS 07       | MÊS 08       | MÊS 09       |
|--|-----|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ADMINISTRAÇÃO LOCAL                        | %   | 3,10%      | 4,52%      | 6,30%        | 4,93%        | 5,74%        | 7,31%        | 9,48%        | 8,04%        | 8,66%        |
|  | R\$ | 14.159,35  | 20.631,83  | 28.765,71    | 22.509,70    | 26.179,82    | 33.355,21    | 43.266,90    | 36.690,46    | 39.523,26    |
| ÍTEMS GERAIS                               | %   | 40,00%     | 20,00%     |              |              |              |              |              |              |              |
|  | R\$ | 213.019,95 | 106.509,98 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| FUNDAÇÕES                                  | %   |            | 50%        | 50%          |              |              |              |              |              |              |
|  | R\$ | 0,00       | 203.885,00 | 203.885,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| ESTRUTURAS DE CONCRETO                     | %   |            |            | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       |              |              |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 221.566,92   | 221.566,92   | 221.566,92   | 221.566,92   | 221.566,92   | 0,00         | 0,00         |
| ALVENARIAS E DIVISÓRIAS                    | %   |            |            |              | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       |              |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 109.766,60   | 109.766,60   | 109.766,60   | 109.766,60   | 109.766,60   | 0,00         |
| IMPERMEABILIZAÇÃO                          | %   |            |            | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       | 0,00%        |              |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 7.313,02     | 7.313,02     | 7.313,02     | 7.313,02     | 7.313,02     | 0,00         | 0,00         |
| REVESTIMENTO DE PAREDE                     | %   |            |            |              |              | 15,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 20,00%       | 15,00%       |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 55.215,12    | 92.025,20    | 92.025,20    | 73.620,16    | 55.215,12    |
| REVESTIMENTO DE PISO                       | %   |            |            |              |              |              | 15,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 20,00%       |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 71.139,86    | 118.566,43   | 118.566,43   | 94.853,14    |
| REVESTIMENTO DE FORRO                      | %   |            |            |              |              |              |              | 15,00%       | 25,00%       | 25,00%       |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 42.115,68    | 70.192,80    | 70.192,80    |
| ESQUADRIAS                                 | %   |            |            |              |              |              |              |              | 30,00%       | 40,00%       |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99.409,43    | 132.545,91   |
| PINTURA                                    | %   |            |            |              |              |              |              |              |              | 20,00%       |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 63.989,99    |
| LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS       | %   |            |            |              |              |              |              |              |              |              |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                      | %   |            |            |              |              |              |              |              |              | 20,00%       |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 86.946,81    |
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS               | %   |            |            |              |              |              |              | 20,00%       | 20,00%       | 20,00%       |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 59.573,84    | 59.573,84    | 59.573,84    |
| INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO | %   |            |            |              |              |              |              |              | 20,00%       | 30,00%       |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.859,37    | 31.289,06    |
| INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO  | %   |            |            |              |              |              |              |              |              |              |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO             | %   |            |            |              |              |              |              |              |              |              |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| COBERTURA                                  | %   |            |            |              |              |              |              |              |              |              |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| SERRALHERIA E MARCENARIA                   | %   |            |            |              |              |              |              |              |              |              |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| ITENS FINAIS                               | %   |            |            |              |              |              |              |              |              |              |
|  | R\$ | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL – MÊS                                | R\$ | 227.179,30 | 331.026,80 | 461.530,65   | 361.156,23   | 420.041,48   | 535.166,80   | 694.194,57   | 588.679,08   | 634.129,92   |
| PERCENTUAL – MÊS                           | %   | 3,10%      | 4,52%      | 6,30%        | 4,93%        | 5,74%        | 7,31%        | 9,48%        | 8,04%        | 8,66%        |
| TOTAL – ACUMULADO                          | R\$ | 227.179,30 | 558.206,10 | 1.019.736,75 | 1.380.892,98 | 1.800.934,46 | 2.336.101,26 | 3.030.295,83 | 3.618.974,91 | 4.253.104,84 |
| PERCENTUAL – ACUMULADO                     | %   | 3,10%      | 7,63%      | 13,93%       | 18,86%       | 24,60%       | 31,91%       | 41,40%       | 49,44%       | 58,10%       |

| MÈS 10       | MÈS 11       | MÈS 12       | MÈS 13       | MÈS 14       |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 11,09%       | 11,05%       | 8,13%        | 5,56%        | 6,07%        |
| 50.585,70    | 50.430,18    | 37.075,20    | 25.357,26    | 27.713,23    |
|              |              |              | 25,00%       | 15,00%       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 133.137,47   | 79.882,48    |
|              |              |              |              |              |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              |              |              |              |              |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              |              |              |              |              |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              |              |              |              |              |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              |              |              |              |              |
| 15,00%       |              |              |              |              |
| 71.139,86    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 20,00%       | 15,00%       |              |              |              |
| 56.154,24    | 42.115,68    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30,00%       |              |              |              |              |
| 99.409,43    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30,00%       | 30,00%       | 20,00%       |              |              |
| 95.984,98    | 95.984,98    | 63.989,99    | 0,00         | 0,00         |
|              |              |              | 50,00%       | 50,00%       |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 58.572,84    | 58.572,84    |
| 30,00%       | 30,00%       | 20,00%       |              |              |
| 130.420,22   | 130.420,22   | 86.946,81    | 0,00         | 0,00         |
| 20,00%       | 20,00%       |              |              |              |
| 59.573,84    | 59.573,84    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 30,00%       | 20,00%       |              |              |              |
| 31.289,06    | 20.859,37    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|              |              | 25,00%       | 25,00%       | 50,00%       |
| 0,00         | 0,00         | 46.411,23    | 46.411,23    | 92.822,46    |
|              |              | 50,00%       | 50,00%       |              |
| 0,00         | 0,00         | 23.041,87    | 23.041,87    | 0,00         |
| 30,00%       | 40,00%       | 30,00%       |              |              |
| 217.063,64   | 289.418,19   | 217.063,64   | 0,00         | 0,00         |
|              | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       | 25,00%       |
| 0,00         | 120.323,28   | 120.323,28   | 120.323,28   | 120.323,28   |
|              |              |              |              | 100,00%      |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 65.329,96    |
| 811.620,97   | 809.125,74   | 594.852,02   | 406.843,95   | 444.644,26   |
| 11,09%       | 11,05%       | 8,13%        | 5,56%        | 6,07%        |
| 5.064.725,80 | 5.873.851,54 | 6.468.703,56 | 6.875.547,51 | 7.320.191,77 |
| 69,19%       | 80,24%       | 88,37%       | 93,93%       | 100,00%      |

TOTAL  
456.243,81  
532.549,88  
407.770,00  
1.107.834,61  
548.832,98  
36.565,09  
368.100,78  
474.265,71  
280.771,20  
331.364,78  
319.949,93  
117.145,68  
434.734,05  
297.869,19  
104.296,86  
185.644,92  
46.083,74  
723.545,48  
481.293,12  
65.329,96  
7.320.191,77



*Emitido em 07/10/2021*

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 48/2021 - null**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 07/10/2021 11:55 )*

**AREF KALILO LIMA KZAM**

*SECRETARIO - TITULAR*

*CHEFE DE UNIDADE*

*SECIC (10.01.05.27)*

*Matrícula: 2086727*

*(Assinado digitalmente em 07/10/2021 13:34 )*

**RUDNEY BOSTEL**

*CHEFE DE COORDENADORIA - TITULAR*

*CHEFE DE UNIDADE*

*COB (10.01.05.27.02)*

*Matrícula: 1916792*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:  
**48**, ano: **2021**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **07/10/2021** e o código de  
verificação: **e056f1b52a**