


CRONOG

ETAPA	 <p style="text-align: center;">MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA SECRETARIA DE IMPLANTAÇÃO DO CAMPUS COORDENADORIA DE OBRAS</p> <p style="text-align: center;">OBRA: Remanescente Edifício Multiúso da UNILA - Bloco de Aulas 01</p>						
		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
ITENS GERAIS	%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%
	R\$	52.187,51	52.187,51	52.187,51	69.583,35	69.583,35	52.187,51
REVESTIMENTO DE PAREDE	%		100%				
	R\$	0,00	3.930,82	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTO DE PISO	%			45,00%	45,00%	10,00%	
	R\$	0,00	0,00	34.146,47	34.146,47	7.588,11	0,00
REVESTIMENTO DE FORRO	%			40,00%	50,00%	10,00%	
	R\$	0,00	0,00	44.830,28	56.037,85	11.207,57	0,00
ESQUADRIAS	%	20,00%			40,00%	40,00%	
	R\$	33.314,05	0,00	0,00	66.628,10	66.628,10	0,00
PINTURA	%		20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%
	R\$	0,00	33.599,77	41.999,71	41.999,71	41.999,71	8.399,94
LOUÇAS, BANCADAS E METAIS SANITÁRIOS	%				50,00%	50,00%	
	R\$	0,00	0,00	0,00	27.784,71	27.784,71	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	%			40,00%	40,00%	20,00%	
	R\$	0,00	0,00	60.707,82	60.707,82	30.353,91	0,00
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	%						100,00%
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,28

CRONOG

INSTALAÇÕES DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO	%					100,00%	0,00%
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	15.631,69	0,00
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO	%	0,00%	20,00%		40,00%	40,00%	
	R\$	0,00	27.807,01	0,00	55.614,02	55.614,02	0,00
INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO	%						100,00%
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,32
SERRALHERIA E MARCENARIA	%				35,00%	35,00%	30,00%
	R\$	0,00	0,00	0,00	74.088,55	74.088,55	63.504,47
ITENS FINAIS	%						100,00%
	R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.994,37
TOTAL – MÊS	R\$	85.501,56	117.525,11	233.871,79	486.590,58	400.479,72	194.026,90
PERCENTUAL – MÊS	%	5,63%	7,74%	15,41%	32,05%	26,38%	12,78%
TOTAL – ACUMULADO	R\$	85.501,56	203.026,68	436.898,47	923.489,05	1.323.968,77	1.517.995,67
PERCENTUAL – ACUMULADO	%	5,63%	13,37%	28,78%	60,84%	87,22%	100,00%



Emitido em 28/09/2021

DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS Nº 35/2021 - null

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 28/09/2021 10:42)

AREF KALILO LIMA KZAM

SECRETARIO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

SECIC (10.01.05.27)

Matrícula: 2086727

(Assinado digitalmente em 28/09/2021 11:30)

RUDNEY BOSTEL

CHEFE DE COORDENADORIA - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

COB (10.01.05.27.02)

Matrícula: 1916792

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.unila.edu.br/documentos/> informando seu número:
35, ano: **2021**, tipo: **DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS**, data de emissão: **28/09/2021** e o código de
verificação: **3551babcc5**